

## **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów**

### **INFORMACJA**

#### **dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – część opisowa**

**1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

- roboty rozbiórkowe nawierzchni,
- remont cząstkowy nawierzchni,
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- ścinanie i uzupełnienie kruszywem kamiennym poboczy,
- oczyszczenie i pogłębienie rowów,

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce:**

- nie dotyczy.

**3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- praca przy sprzęcie mechanicznym,
- plac budowy w bezpośrednim sąsiedztwie pasów ruchu drogowego.

**4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:**

- przewidywane zagrożenia wystąpią podczas wykonywania robót drogowych realizowanych przy zwężeniu jezdni w bliskim sąsiedztwie pasa ruchu drogowego. Jedynie w związku z planowanym – na okres realizacji robót nawierzchniowych – wyłączeniem drogi dla ruchu samochodowego i skierowaniem go na drogi objazdowe, zagrożenie ze strony uczestników ruchu nie wystąpi. Wykonawca robót winien dbać o utrzymanie znaków drogowych w czasie prowadzenia prac.

**5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

**6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:**

- Nie występują.

**7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

- roboty drogowe wykonywane w sąsiedztwie czynnego pasa ruchu należy prowadzić po codziennym sprawdzeniu oznakowania i zabezpieczenia robót wykonanego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie budowlanym, w tym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów bhp.