

**WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

NAZWA INWESTYCJI

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z CZĘŚCIĄ
ADMINISTRACYJNĄ O POM. SOCJALNE (POBYTU
DZIENNEGO)**

INWESTOR

**URZĄD GMINY W ŻELAZKOWIE
ŻELAZKÓW 138
62-817 ŻELAZKÓW**

ADRES INWESTYCJI

**ŻELAZKÓW
DZ. NR 442/9, 442/10, 442/11, 442/13
OBRĘB ŻELAZKÓW**

AUTOR – mgr inż. arch. Sławomir Kolanus, upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09

Sieradz, Maj 2016

I N F O R M A C J A

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanej budowy, którą należy uwzględnić, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane(jeden tekst Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 ze zmianami), w planie zabezpieczenia i ochrony zdrowia – tzw. „plan bioz”.

1. Zakres robót.

W zakres robót wchodzi wykonanie rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP

Kolejność realizacji robót:

- wykop
- fundamenty
- ściany
- konstrukcja dachu
- pokrycie dachowe
- prace wykończeniowe

2. Teren działki jest zabudowany.

3. Na terenie działki nie znajdują się elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.

4. Na przedmiotowej rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP będzie występować jeden rodzaj robót budowlanych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. oraz 26.06.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – (§4 pkt 1 ppkt b) tj. stwarzających zagrożenie upadku z wysokości ponad 5.00 m.

- Inne zagrożenia określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu na przedmiotowej budowie nie będą występowały.

- W planie „bioz” w szczególności należy uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości ponad 5.00 m, wznoszeniu ścian budynku, montażu konstrukcji dachu i jego pokrycia.

5. Miejsce prowadzenia robót budowlanych należy oznaczyć i zabezpieczyć zgodnie ze stosownymi przepisami.

6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy udzielić pracownikom instruktażu odnośnie występujących zagrożeń w tym:

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- pouczyć o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej

- ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
7. Materiały, wyroby, substancje preparaty niebezpieczne należy przechowywać i transportować w sposób nie stwarzający zagrożenia.
 8. Należy wskazać środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
 9. Dokumentację budowy oraz maszyny i urządzenia techniczne należy przechowywać w budynku stanowiącym zaplecze budowy.

UWAGA:

Zgodnie z art. 21a ust. 1 wyżej cytowanej ustawy Prawa budowlanego – kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Opracował:

mgr inż. arch. Sławomir Kolanus,
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalność: architektoniczna

Sieradz, Maj 2016